

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PREÇO (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.176,18	100,00	6.176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PAREDES	2.752,85	100,00	2.752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. REVESTIMENTOS	33.274,07	0,00	0,00	60,00	19.964,44	40,00	13.309,63	0,00	0,00
4. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	13.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.625,02	20,00	2.656,25
5. PINTURAS	9.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.509,85	50,00	4.509,85
6. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	9.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.851,46	70,00	6.653,41
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.358,45	0,00	0,00	10,00	7.335,85	40,00	29.343,38	50,00	36.679,23
8. INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA	4.972,91	0,00	0,00	10,00	497,29	40,00	1.989,16	50,00	2.486,46
9. CLIMATIZAÇÃO	35.291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21.175,12	40,00	14.116,74
10. MOBILIÁRIO	142.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	42.652,38	70,00	99.522,21
11. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	361,76
12. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	6.774,60	0,00	0,00	30,00	2.032,38	30,00	2.032,38	40,00	2.709,84
TOTAL SEM BDI	336.943,12	2,65	8.929,03	8,85	29.829,96	38,13	128.488,38	50,36	169.695,76
BDI	84.235,78	2,65	2.232,26	8,85	7.457,49	38,13	32.122,09	50,36	42.423,94
TOTAL	421.178,90	2,65	11.161,28	8,85	37.287,45	38,13	160.610,47	50,36	212.119,70
TOTAL ACUMULADO		2,65	11.161,28	11,50	48.448,73	49,64	209.059,20	100,00	421.178,90